

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 49/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Công văn số 5531/TKV-KSH ngày 10/11/2023 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về thủ tục ứng vốn các dự án tái định cư;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 168/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 01/12/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 347/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 70.160.449.489 đồng (Bảy



mười tỷ, một trăm sáu mươi triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi chín đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Làm việc với cấp có thẩm quyền để đảm bảo bố trí vốn đầy đủ cho dự án, tránh nợ đọng trong hoạt động đầu tư xây dựng; Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công trình, các gói thầu khi đã được bố trí vốn; đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

5



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiển

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình – địa chất, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	1.251.807.422	Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trọn gói	50 ngày
2	Tư vấn giám sát khảo sát địa hình địa chất bước lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	12.247.578		Chi định thầu		Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	1.084.177		Chi định thầu		Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	951.031		Chi định thầu		Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế Bản vẽ thi công	148.516.007		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, thiết bị và giám sát thi công xây dựng	160.702.739		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	90 ngày
7	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, thiết bị và giám sát thi công xây dựng	67.542.893		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	90 ngày
8	Gói thầu đo đạc và cắm mốc giải phóng mặt bằng	91.490.756		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Rà phá bom mìn, vật nổ	544.750.000		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	60 ngày
10	Bảo hiểm xây dựng	164.891.460		Chi định thầu		Quý I, II/2024	Trọn gói	510 ngày



2

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Thi công xây dựng công trình giao thông, san nền	59.552.081.058	Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	510 ngày
12	Thi công hệ thống cấp nước, thoát nước và trạm xử lý nước thải	3.565.179.194		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2024	Trọn gói	510 ngày
13	Thi công hệ thống chiếu sáng, hạ áp, đường dây trung áp và trạm biến áp	2.525.744.356		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2024	Trọn gói	510 ngày
14	Trồng cây xanh vỉa hè	313.579.393		Chi định thầu		Quý III, IV/2024	Trọn gói	360 ngày
15	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	1.520.881.425		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2024	Trọn gói	510 ngày
16	Đo vẽ bản đồ phân lô cắm mốc giao đất	239.000.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2025	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		70.160.449.489						

